

Số: 252/TB-TTT

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành pháp luật trong tổ chức thực hiện công tác tư vấn các dự án thành phần bị cắt giảm đầu tư thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 14/02/2023, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 01/KL-TTT việc chấp hành pháp luật trong tổ chức thực hiện công tác tư vấn các dự án thành phần bị cắt giảm đầu tư thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi. Kết luận thanh tra đã được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất và chỉ đạo thực hiện tại Công văn số 646/UBND-KTTH ngày 22/02/2023.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Thanh tra tỉnh thông báo Kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ VẤN DỰ ÁN

1. Dự án khắc phục hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt báo cáo khả thi tại Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 với tổng mức đầu tư là 437,227 tỷ đồng (*trong đó: Vốn IDA: 361,559 tỷ đồng, vốn đối ứng: 75.668 tỷ đồng*); Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi (*sau đây gọi tắt là Ban Nông nghiệp*); Quy mô đầu tư: Công trình thủy lợi 02 dự án thành phần (*05 công trình*), Công trình phòng chống lụt bão: 03 dự án thành phần (*09 công trình*), Công trình giao thông (*11 công trình*).

2. Dự án được Ban Ban Nông nghiệp chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị tư vấn triển khai thực hiện từ tháng 5/2017; tuy nhiên, trong thời gian chờ Trung ương bố trí vốn (*tháng 7/2019*) các địa phương đã thực hiện đầu tư hoặc đang lập các thủ tục để đầu tư xây dựng một số công trình bằng nguồn vốn ngân sách địa phương. Trong thời gian từ ngày 17 - 21/6/2019, Đoàn công tác của WB tổ chức kiểm tra tại Quảng Ngãi, có bảng ghi nhớ thể hiện cắt giảm 10 công trình đã thực hiện công tác tư vấn trong giai đoạn thiết kế thi công. Trên cơ sở đó, Ban Nông nghiệp có Tờ trình số 109/TTr-BQL ngày 04/8/2020 và đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2247/SNNPTNT-QLXDCT ngày 31/8/2020, được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 542/QĐ-

UBND ngày 29/3/2017, theo đó cắt giảm không đầu tư 10 công trình¹ đã thực hiện các công tác tư vấn giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công.

II. NHỮNG THIẾU SÓT, SAI PHẠM

1. Việc triển khai thực hiện các công trình bị cắt giảm đầu tư thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi

Ban Nông nghiệp đã nghiệm thu và thanh toán các hợp đồng tư vấn đối với 03/10 công trình bị cắt giảm vượt so với khối lượng thực hiện thực tế và do dự toán tính tăng khối lượng với tổng giá trị sai phạm số tiền 59.659.000 đồng, cụ thể như sau:

- Có 02 công trình² thanh toán vượt so với khối lượng thực hiện thực tế số tiền 36.270.000 đồng là chưa thực hiện đúng điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Công trình đường Sông Vệ - Nghĩa Hiệp lập dự toán tăng khối lượng theo quy định tại tiết 2 điểm A.3 Phụ lục A Phần 6 TCVN 10299-2014 về công tác rà phá bom mìn, vật nổ, làm tăng giá trị dự toán số tiền 10.886.000 đồng và nghiệm thu khối lượng không đúng thực tế thi công làm tăng số tiền 12.503.000 đồng là không đúng quy định tại Điều 33 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý khối lượng thi công công trình.

2. Việc thực hiện đầu tư các công trình bằng nguồn vốn ngân sách địa phương

Kết quả kiểm tra, đối chiếu trên hồ sơ và kiểm tra thực địa đối với các công trình do địa phương đã thực hiện so với 10 công trình bị cắt giảm đầu tư thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi, cho thấy:

2.1. Có 04/10 công trình các địa phương không thực hiện đầu tư xây dựng: (1) Công trình đường qua thôn An Phú, (2) Kênh Chìm Sơn Tịnh, (3) Công trình Kè chống sạt lở Bờ Bắc Sông Trà Khúc, (4) Trạm bơm Đồng Quýt. Theo biên bản ghi nhớ kết quả kiểm tra của Đoàn công tác WB từ ngày 17 - 21/6/2019 thì việc đầu tư đối với các công trình này là không cần thiết hoặc ít hưởng lợi. Việc đề xuất danh mục 04 công trình này của UBND các huyện và việc kiểm tra, rà soát của Ban Nông nghiệp để đề xuất danh mục công trình trong quyết định chủ trương đầu tư là chưa xem xét đầy đủ các yếu tố cần thiết và chưa phù hợp với thực tiễn.

2.2. Đối với 06/10 công trình còn lại bị cắt giảm là do UBND các huyện: Minh Long, Sơn Hà, Trà Bồng, Mộ Đức, Bình Sơn và Sở Giao thông vận tải đã

¹ 10 công trình: (1) Kênh chìm Sơn Tịnh; (2) Các tuyến Kênh huyện Sơn Hà; (3) Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc; (4) Kè Bình Thới - Bình Dương; (5) Kè suối Nan; (6) Kè Khu dân cư Đồng Xoài; (7) Đường qua thôn An Phú; (8) đường Sông Vệ - Nghĩa Hiệp; (9) Trạm bơm Đồng Quýt; (10) Cầu Cao.

² Công trình Kênh chìm Sơn Tịnh: 31.434.000 đồng; công trình Kè Đồng Xoài: 4.836.000 đồng.

đầu tư, hoặc thực hiện thủ tục đầu tư có trùng lặp về phạm vi và một số công tác tư vấn, cụ thể:

(1) Công trình Kè chống sạt lở khu dân cư Đồng Xoài

- Công trình Kè chống sạt lở khu dân cư Đồng Xoài được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 29/3/2017, có gửi cho UBND huyện Minh Long biết và Ban Nông nghiệp đã triển khai thực hiện các công tác tư vấn nhưng UBND huyện Minh Long đề xuất và được Hội đồng nhân dân huyện Minh Long thông qua danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại Nghị Quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017; UBND huyện Minh Long phê duyệt chủ trương đầu tư của 02 công trình: Kè chống sạt lở khu dân cư Đồng Xoài (*năm 2017*) và Kè sạt lở Khu dân cư Đồng Xoài (*năm 2019*) là thực hiện không đúng quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Đầu tư công năm 2014 (nay là khoản 2 Điều 18 Luật Đầu tư công năm 2019).

- Khi triển khai thực hiện công trình Kè chống sạt lở khu dân cư Đồng Xoài và Kè sạt lở Khu dân cư Đồng Xoài, UBND huyện Minh Long chưa phối hợp Ban Nông nghiệp để sử dụng kết quả tư vấn đã thực hiện nên dẫn đến có sự trùng lặp các công tác tư vấn mà đã thực hiện hoàn thành trước đó với tổng số tiền 115.974.000 đồng. Mặt khác, công trình bị cắt giảm do UBND huyện đã đầu tư công trình mới vào năm 2017 nên dẫn đến số kinh phí không thu hồi lại được là 100.813.647 đồng.

(2) Công trình Kè Suối Nang

- Công trình Kè Suối Nang được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 29/3/2017, có gửi cho UBND huyện Trà Bồng biết và Ban Nông nghiệp đã triển khai thực hiện các công tác tư vấn nhưng UBND huyện Trà Bồng quyết định chủ trương đầu tư công trình Kè chống sạt lở Suối Bồi (*trùng lặp một phần với công trình Kè Suối Nang*) tại Quyết định số 1587a/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 là thực hiện không đúng quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Đầu tư công năm 2014 (nay là khoản 2 Điều 18 Luật Đầu tư công năm 2019).

- Khi triển khai thực hiện công trình Kè chống sạt lở Suối Bồi, UBND huyện Trà Bồng chưa phối hợp Ban Nông nghiệp nên dẫn đến có sự trùng lặp các công tác tư vấn mà Ban Nông nghiệp đã thực hiện với tổng số tiền 72.398.000 đồng. Mặt khác, công trình bị cắt giảm do UBND huyện Trà Bồng đã đầu tư công trình khẩn cấp năm 2018 nên dẫn đến số kinh phí không thu hồi lại được là 60.719.919 đồng.

(3) Công trình Kè chống sạt lở bờ sông đoạn Bình Thới - Bình Dương

- Công trình Kè Bình Thới - Bình Dương do UBND huyện Bình Sơn đề xuất, được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định 542/QĐ-UBND ngày 29/3/2017, có gửi cho UBND huyện Bình Sơn nhưng trong quá trình triển khai lập, phê duyệt dự án và thực hiện công tác tư vấn có trùng lặp về chiều dài tuyến là 71,4 m.

- Khi triển khai thực hiện công trình Kè chống sạt bờ sông đoạn Bình Thới - Bình Dương theo tình huống khẩn cấp, UBND huyện Bình Sơn chưa phối hợp Ban Nông nghiệp nên dẫn đến có sự trùng lặp các công tác tư vấn mà Ban Nông nghiệp đã thực hiện với tổng số tiền 6.919.000 đồng. Mặt khác, công trình bị cắt giảm do nguyên nhân không có xói lở nghiêm trọng và công tác thu hồi đất phức tạp nên dẫn đến số kinh phí không thu hồi lại được là 155.757.824 đồng.

(4) Công trình Cầu Cao

- Công trình Cầu Cao do UBND huyện Mộ Đức đề xuất, được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 29/3/2017; tuy nhiên, UBND huyện Mộ Đức lại tiếp tục đề xuất chủ trương đầu tư Tuyến đường Quốc Lộ 1A - Đá Bạc đã nắn thẳng tuyến không đi qua công trình Cầu Cao do Ban Nông nghiệp làm chủ đầu tư nhưng không đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh kịp thời chủ trương đầu tư tại Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 là không đúng khoản 2 Điều 18 Luật Đầu tư công năm 2014.

- Trong quá trình triển khai công tác tư vấn, UBND huyện Mộ Đức không phối hợp với Ban Nông nghiệp để sử dụng kết quả tư vấn thuộc phạm vi trùng lặp nên có trùng lặp về công tác rà phá bom mìn với số tiền 5.051.000 đồng.

- Xuất phát từ việc UBND huyện thực hiện đầu tư dự án Tuyến đường Quốc Lộ 1A - Đá Bạc, nên công trình Cầu Cao bị cắt giảm, dẫn đến số kinh phí không thu hồi lại được là 136.154.111 đồng.

(5) Công trình các Tuyến kênh huyện Sơn Hà

- UBND huyện Sơn Hà đã đề xuất đưa Công trình Kiên cố hóa Kênh nhánh Xô Lô xã Sơn Trung (*nối tiếp*) và công trình Mở rộng, nâng cấp Kênh chính Đông hồ Di Lăng (*nối tiếp*) nằm trong danh mục của Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016, nhưng UBND huyện Sơn Hà lại tiếp tục có Tờ trình số 14/TT-UBND đề xuất xin hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại các công trình thủy lợi do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện và được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 29/3/2017; công trình sửa chữa tuyến kênh chính Đông hồ Di Lăng đã được phê duyệt trong Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh nhưng UBND xã Sơn Thành phê duyệt vào năm 2018 là không đúng khoản 2 Điều 18 Luật Đầu tư công năm 2014.

- Khi triển khai thực hiện công tác tư vấn đối với 03 công trình nêu trên, UBND huyện Sơn Hà và UBND xã Sơn Thành không phối hợp với Ban Nông nghiệp để sử dụng lại kết quả công tác trắc ngang trên cạn đã thực hiện nên dẫn đến trùng lặp chi phí tư vấn với số tiền 1.696.000 đồng (*gồm: Công trình Kiên cố hóa Kênh nhánh Xô Lô xã Sơn Trung (nối tiếp), số tiền 265.000 đồng; công trình Mở rộng, nâng cấp Kênh chính Đông hồ Di Lăng (nối tiếp), số tiền 1.007.000 đồng; Công trình sửa chữa Tuyến kênh chính Đông hồ Di Lăng (nối tiếp), số tiền 424.000 đồng*). Mặt khác, do không thực hiện đầu tư 11 tuyến kênh còn lại theo Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh nên dẫn đến kinh phí tư vấn đã thực hiện không thu hồi được là 153.809.110 đồng.

(6) Công trình đường Sông Vệ - Nghĩa Hiệp

- UBND huyện Tư Nghĩa đề xuất, Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định đầu tư công trình đường Sông Vệ - Nghĩa Hiệp bằng nguồn vốn có mục tiêu sửa chữa các công trình giao thông năm 2019 nhưng chưa kịp thời điều chỉnh danh mục công trình theo Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh là không đúng khoản 2 Điều 18 Luật Đầu tư công năm 2014.

- Do chi phí tư vấn đã được Ban Nông nghiệp thực hiện không sử dụng lại được nên dẫn đến kinh phí không thu hồi lại được là 165.879.028 đồng.

3. Trách nhiệm

3.1. Đối với Ban Nông nghiệp:

- Chịu trách nhiệm về sai sót trong việc nghiệm thu không đúng thực tế thực hiện, thanh toán tăng số tiền 59.659.000 đồng của 03 công trình, gồm: Kênh Chìm Sơn Tịnh, Kè khu dân cư Đồng Xoài, đường Sông Vệ - Nghĩa Hiệp.

- Chịu trách nhiệm trong việc phối hợp tham mưu 04 công trình bị cắt giảm không đầu tư vì không cần thiết hoặc ít hưởng lợi.

- Chịu trách nhiệm trong việc không phối hợp tốt với các địa phương, đơn vị liên quan trong việc không sử dụng kết quả tư vấn đối với 6 công trình.

3.2. UBND Huyện Sơn Hà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Sơn Thành chịu trách nhiệm do phối hợp không tốt với Ban Nông nghiệp dẫn đến có sự trùng lặp công tác trắc ngang các tuyến kênh với số tiền 1.696.000 đồng; vi phạm trong việc đề xuất dự án đã có chủ trương đầu tư.

3.3. UBND huyện Mộ Đức chịu trách nhiệm trong việc điều chỉnh tuyến Quốc lộ 1A - Đá Bạc và phối hợp chưa tốt với Ban Nông nghiệp dẫn đến số tiền 133.494.000 đồng Ban Nông nghiệp đã thực hiện các công tác tư vấn không sử dụng lại; vi phạm trong việc không kịp thời đề xuất điều chỉnh dự án chủ trương đầu tư tại Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh.

3.4. UBND huyện Minh Long chịu trách nhiệm trong việc chưa phối hợp với Ban Nông nghiệp dẫn đến có sự trùng lặp về công tác đo bình đồ trên cạn, 05 mốc tim công trình và công tác rà phá bom mìn với số tiền 101.787.000 đồng; vi phạm trong việc đề xuất dự án đã có chủ trương đầu tư.

3.5. UBND huyện Bình Sơn chịu trách nhiệm trong việc chưa phối hợp với Ban Nông nghiệp dẫn đến có sự trùng lặp về công tác đo đạc bản đồ địa chính, công tác rà phá bom mìn số tiền 6.919.000 đồng.

3.6. UBND huyện Trà Bồng chịu trách nhiệm trong việc chưa phối hợp với Ban Nông nghiệp dẫn đến có sự trùng lặp về công tác khoan địa chất số tiền 72.398.000 đồng; vi phạm trong việc đề xuất dự án đã có chủ trương đầu tư.

3.7. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trong việc chưa kịp thời tham mưu điều chỉnh danh mục công trình theo Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh.

III. XỬ LÝ VÀ KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng

Chánh Thanh tra đã ban hành 03 quyết định thu hồi số tiền 140.976.000 đồng; các đơn vị đã nộp đủ số tiền trên vào Tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

2. Kiến nghị biện pháp xử lý

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; xét tính chất, mức độ sai phạm, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị và được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với Kết luận thanh tra và chỉ đạo thực hiện tại Công văn số 646/UBND-KTTH ngày 22/02/2023 như sau:

2.1. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

- Căn cứ Kết luận thanh tra và hồ sơ dự án, thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hồ sơ, quyết toán đối với chi phí tư vấn của 10 công trình bị cắt giảm theo quy định, trình Sở Tài chính thẩm tra để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quyết toán theo quy định của pháp luật.

- Yêu cầu Trung tâm xử lý bom mìn Quân khu 5 bàn giao toàn bộ hồ sơ rà phá bom mìn của 03 công trình (*Kênh chìm Sơn Tịnh, Kè Bờ Bắc sông Trà Khúc, Kè Bình Thới - Bình Dương*) để xác lập lại kết quả thực hiện, bàn giao cho chủ đầu tư mới (*nếu triển khai thực hiện*) để tránh gây lãng phí; đồng thời, yêu cầu các đơn vị tư vấn đã thực hiện xong công tác khảo sát của 10 công trình bị cắt giảm để xác lập lại hồ sơ và bàn giao cho UBND các huyện, thành phố nếu được giao đầu tư các công trình trên để sử dụng lại (*nếu đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư*) để tránh gây lãng phí.

- Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có liên quan trước đây tham mưu cho Ban Nông nghiệp để xảy ra các sai sót nêu trong Kết luận thanh tra

2.2. Giám đốc Sở Tài chính

- Trên cơ sở hồ sơ trình của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, thực hiện thẩm tra, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quyết toán giá trị tư vấn của 10 công trình bị cắt giảm theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức họp rút kinh nghiệm trong việc kiểm tra, rà soát chưa chặt chẽ đã tham mưu UBND tỉnh cấp vốn cho Công trình Kè chống sạt lở Suối Bồi; Công trình Kè chống sạt lở Khu dân cư Đồng Xoài và công trình Kè sạt lở Khu dân cư Đồng Xoài trong khi các công trình này đã được phê duyệt báo cáo khả thi tại Quyết định 542/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 là không đúng quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Đầu tư công năm 2014.

2.3. Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Trà Bồng, Minh Long, Sơn Hà, Mộ Đức

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân trực tiếp chỉ đạo, quyết định và các cá nhân thực hiện tham mưu có liên quan về các sai sót trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trình Sở Nội vụ để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét xử lý theo thẩm quyền.

2.4. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân ông Từ Văn Tám, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Giám đốc Ban Nông nghiệp về các sai sót trong thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Ban Nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định; đồng thời, tiếp nhận hồ sơ kiểm điểm của cá nhân lãnh đạo UBND các huyện: Bình Sơn, Trà Bồng, Minh Long, Sơn Hà, Mộ Đức và Sở Giao thông vận tải để tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

2.5. Đối với số tiền 120.721.000 đồng do trùng lặp chi phí tư vấn của các đơn vị tư vấn khác nhau với 2 chủ đầu tư nên không có cơ sở để thu hồi nộp ngân sách nhà nước và số tiền 773.136.537 đồng do không trùng lặp về chi phí tư vấn của 06 công trình với các địa phương là khoản tiền không có cơ sở để thu hồi nộp ngân sách nhà nước; vì vậy, thống nhất xử lý trách nhiệm hành chính đối với các cá nhân có liên quan. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện và tham mưu thực hiện các công trình có sai phạm số tiền nêu trên.

Trên đây là Thông báo Kết luận và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong tổ chức thực hiện công tác tư vấn các dự án thành phần bị cắt giảm đầu tư thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Văn phòng (để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Cơ quan);
- Văn phòng và các phòng Nghiệp vụ;
- Lưu: VT, NV2.

**KT.CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Trần Văn Thừa

